

Montageprotokoll für Anschlagpunkt Knauf Secure 9

Ziegelmauerwerk, Direktmontage mit Injektionsmörtel
Solid brick, direct mounted with composite mortar (BDM)

Das ausgefüllte Montageprotokoll für die unten angeführten Anschlagpunkte bestätigt die ordnungsgemäße Montage entsprechend der Gebrauchsanleitung des Produkts.

Bauvorhaben _____

Bauteil _____

Geschoß/Bauabschnitt _____

Raum-Nr. _____

Monteur _____

Nr. Anschlagpunkte lt. Plan _____

Einbausituation (Skizze/Foto):

Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
Knauf Secure 9 Bausatz vollständig geliefert	<input type="checkbox"/>
Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden	<input type="checkbox"/>
Montageuntergrund Vollziegel ≥ 35 N/mm ²	<input type="checkbox"/>
Randabstand der Bohrlöcher ≥ 200 mm	<input type="checkbox"/>
Setztiefe der Schrauben ≥ 140 mm	<input type="checkbox"/>
Bohrlöcher 12 mm bei Vollziegel	<input type="checkbox"/>
Bohrlöcher gereinigt	<input type="checkbox"/>
Alle Teile des Bausatzes vollständig eingebaut	<input type="checkbox"/>
Anschlagpunkt senkrecht/waagrecht ausgerichtet, Schrauben satt im Verbundmörtel versetzt, Verbundmörtel ausgehärtet	<input type="checkbox"/>
Montage lt. Gebrauchsanleitung durchgeführt	<input type="checkbox"/>
Verwendungssicherheit wird bestätigt	<input type="checkbox"/>

Datum der Montage _____

Auftraggeber/ÖBA _____

Auftragnehmer/ÖBA _____

Name, firmenmäßige Fertigung

Name des Monteurs, firmenmäßige Fertigung