

## Montageprotokoll für Anschlagpunkt Knauf Secure 2

### Stahlbetondecke, abgehängtes Deckensystem, Dosenmontage Suspended ceiling concrete (SCC)

Das ausgefüllte Montageprotokoll für die unten angeführten Anschlagpunkte bestätigt die ordnungsgemäße Montage entsprechend der Gebrauchsanleitung des Produkts.

Bauvorhaben \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bauteil \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geschoß/Bauabschnitt \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Raum-Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Monteur \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Nr. Anschlagpunkte lt. Plan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Einbausituation (Skizze/Foto):

Montage	<input checked="" type="checkbox"/>
Knauf Secure 2 Bausatz vollständig geliefert	<input type="checkbox"/>
Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden	<input type="checkbox"/>
Rohdecke Beton $\geq$ C 20/25	<input type="checkbox"/>
Randabstand der Bohrlöcher $\geq$ 55 mm	<input type="checkbox"/>
Setztiefe der Anker $\geq$ 100 mm	<input type="checkbox"/>
Bohrlöcher = 12 mm	<input type="checkbox"/>
Alle Teile des Bausatzes vollständig eingebaut	<input type="checkbox"/>
Alle Schrauben mit Nenndrehmoment angezogen	<input type="checkbox"/>
Montage lt. Gebrauchsanleitung durchgeführt	<input type="checkbox"/>
<b>Verwendungssicherheit wird bestätigt</b>	<input type="checkbox"/>

Datum der Montage \_\_\_\_\_

Auftraggeber/ÖBA \_\_\_\_\_

Auftragnehmer/ÖBA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Name, firmenmäßige Fertigung

\_\_\_\_\_  
Name, firmenmäßige Fertigung