Montageprotokoll für Anschlagpunkt Knauf Secure 4

Massivholz Wand & Decke, Direktmontage
Timber direct mounted (TDM)

Das ausgefüllte Montageprotokoll für die unten angeführten Anschlagpunkte bestätigt die ordungsgemäße Montage entsprechend der Gebrauchsanleitung des Produkts.

Bauvorhaben _____

_____

Bauteil _____

Geschoß/Bauabschnitt _____

Raum-Nr. _____

Monteur _____

Nr. Anschlagpunkte lt. Plan _____

_____

Einbausituation (Skizze/Foto):

Montage	☑
Knauf Secure 4 Bausatz vollständig geliefert	☐
Gebrauchsanleitung gelesen und verstanden	☐
Montageuntergrund Massivholz ≥ C 24	☐
Randabstand der Bohrlöcher ≥ 50 mm	☐
Setztiefe der Holzschrauben ≥ 80 mm	☐
Bohrlöcher 6 mm	☐
Alle Teile des Bausatzes vollständig eingebaut	☐
Alle Schrauben angezogen bis Grundplatte am Untergrund satt anliegt	☐
Montage lt. Gebrauchsanleitung durchgeführt	☐
Verwendungssicherheit wird bestätigt	☐

Datum der Montage _____

Auftraggeber/ÖBA

_____

Name, firmenmäßige Fertigung

Auftragnehmer/ÖBA

_____

Name, firmenmäßige Fertigung

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach/Liezen, +43 50 567 567, service@knauf.at, www.knauf.at